

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Fisik (%)	Target Selesai Konstruksi	Biaya					
								Investasi	Konstruksi	Tanah			
1	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1B : Cipinang-Jatiwaringin	3,40	100,0	100,0	Operasi 2017	Rp. 10.001.653	Rp. 5.201.229	Rp. 99.000			
			Seksi 1C : Jatiwaringin-Jakasampurna				Operasi 2021						
			Seksi 1A : Koneksi Sisi Barat				Operasi 2022						
			Seksi 2A : Jaka Sampurna-Kayuringin				Operasi 2023						
			Seksi 2A -Ujung : Kayuringin-Jl. Hasibuan				Setelah 2024						
			Seksi 2B : Hasibuan-Tambun				Setelah 2024						
TOTAL			24,98	47,2	47,2								
2	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Seksi 1 : Jagorawi-Raya Bogor	3,70	100,0	100,0	Operasi 2012	Rp. 3.603.158	Rp. 1.262.712	Rp. 654.918			
			Seksi 2 : Raya Bogor-Kukusan				Operasi 2019						
			Seksi 3A : Kukusan-Krukut				Operasi 2023						
			Seksi 3B : Krukut-Limo				Operasi 2023						
			TOTAL				14,89				100,0	100,0	
3	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1 : Antasari-Sawangan	5,80	100,0	100,0	Operasi 2018	Rp. 6.874.477	Rp. 2.964.934	Rp. 580.448			
			Seksi 2 : Brigif-Sawangan				Operasi 2020						
			Seksi 3 : Sawangan-Bojonggede				9,50				45,9	0,0	Setelah 2024
			Seksi 4 : Bojonggede-Salabenda				6,40				0,0	0,0	Setelah 2024
			TOTAL				28,00				58,8	43,2	
4	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Seksi 1 : JC Cimanggis-Jatikarya	3,17	100,0	100,0	Operasi 2020	Rp. 10.602.511	Rp. 5.590.732	Rp. 173.706			
			Seksi 2 : Jatikarya-Cikeas				Operasi 2023						
			Seksi 2B : Cikeas-Cibitung				19,80				100,0	100,0	Operasi 2024
			TOTAL				26,47				100,0	100,0	
5	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Seksi 1 : Cibitung-Telaga Asih	3,03	100,0	100,0	Operasi 2021	Rp. 12.914.829	Rp. 7.481.411	Rp. 288.000			
			Seksi 2 : Telaga Asih-Tambelang				10,10				100,0	100,0	Operasi 2022
			Seksi 3 : Tambelang-Taruma Jaya				14,35				100,0	100,0	Operasi 2022
			Seksi 4 : Taruma Jaya-Cilincing				7,29				100,0	100,0	Operasi 2023
			TOTAL				34,76				100,0	100,0	
6	Serpong - Balaraja	PT Trans Bumi Serbaraja	Seksi IA : BSD-CBD	5,15	100,0	100,0	Operasi 2022	Rp. 14.369.850	Rp. 6.170.381	Rp. 3.428.338			
			Seksi IB : CBD-Legok				5,40				100,0	100,0	Operasi
			Seksi I : Legok-Pasir Barat				11,54				0,0	0,0	Setelah 2024
			Seksi III : Pasir Barat-Balaraja				18,57				0,0	0,0	Setelah 2024
			TOTAL				40,66				25,9	25,9	
7	Bogor Ring Road	PT Marga Sarana Jabar	Seksi 1 : Sentul Selatan-Kd. Halang	3,85	100,0	100,0	Operasi 2009	Rp. 3.709.209	Rp. 2.680.660	Rp. 77.450			
			Seksi 2A : Kd. Halang-Kd. Badak				1,95				100,0	100,0	Operasi 2014
			Seksi 2B : Kd. Badak-Sp. Yasmin				2,65				100,0	100,0	Operasi 2018
			Seksi 3A : Sp. Yasmin-Kayu Manis				2,85				100,0	100,0	Operasi 2021
			Seksi 3B : Kayu Manis-Salabenda				1,50				36,8	0,0	Setelah 2024
			TOTAL				12,80				92,6	88,3	
8	6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I	PT JTD Jaya Pratama	Seksi A : Klp. Gading-Pulo Gebang	9,29	100,0	100,0	Operasi 2021	Rp. 20.731.840	Rp. 12.372.690	Rp.			
			Seksi B : Semanan-Grogol				9,51				9,2	0,8	Setelah 2024
			Seksi C : Grogol-Klp. Gading				12,38				4,6	0,6	Setelah 2024
			TOTAL				31,17				34,4	30,3	
9	Serpong - Cinere	PT Cinere Serpong Jaya	Seksi 1 : Serpong-Pamulang	6,50	100,0	100,0	Operasi 2021	Rp. 3.794.011	Rp. 2.160.846	Rp.			
			Seksi 2 : Pamulang-Cinere				3,64				100,0	100,0	Operasi 2023
			STS Martadinata				0,00				96,4	100,0	Menunggu pengoperasian
TOTAL			10,14	100,0	100,0								
10	Jakarta Cikampek II Selatan	#N/A	Paket 1 : Jatiasih-Setu	9,30	7,9	0,0	>2026	#N/A	#N/A	#N/A			
			Paket 2A : Setu-Sukaragam				10,50				80,1	28,7	April 2026
			Paket 2B : Sukaragam-Sukabungah				13,00				95,8	43,4	April 2026
			Paket 3 : Sukabungah-Kutanegara				22,75				98,0	86,6	Q1 2025
			Paket 3 : Kutanegara-Sadang				8,50				98,0	86,6	Q1 2025
			TOTAL				64,05				81,5	55,8	
11	Kamal - Teluknaga - Rajeg	PT Duta Graha Karya	Seksi 1 : Sedyatmo-Kosambi	5,90	0,0	0,0	2025	Rp. 23.222.649	Rp. 11.268.117	Rp. 7.402.342			
			Seksi 2 : Kosambi-Teluknaga				3,40				0,0	0,0	Februari 2025
			Seksi 3 : Teluknaga-Taniung Pasir				3,40				0,0	0,0	Oktober 2025
			Seksi 4 : Taniung Pasir-Kohod				3,75				0,0	0,0	Oktober 2025
			Seksi 5 : Kohod-Surya Bahari				5,22				0,0	0,0	April 2026
			Seksi 6 : Surya Bahari-Pakuahaji				5,69				0,0	0,0	April 2026
			Seksi 7 : Pakuahaji-Mauk				5,24				0,0	0,0	April 2026
			Seksi 8 : Mauk-Rajeg				6,00				0,0	0,0	April 2026
			TOTAL				38,60				0,0	0,0	

Jalan Tol Beroperasi
 Jalan Tol Konstruksi