

**MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA**

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Fisik (%)	Target Selesai Konstruksi	Biaya		
								Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayuagung – Palembang – Betung (Palembang – Betung)	PT Hutama Karya (Persero)	Prioritas 1: S. Rengas - P. Balai	33,00	85,5	100,0	Q4 2025			
			Prioritas 2: Kramasan – S. Rengas	21,50	93,8	83,5	TW 1 2025			
			Prioritas 3: P. Balai – Betung	14,69	0,0	0,1	TW IV 2025			
			<b>TOTAL</b>	<b>69,19</b>	<b>69,9</b>	<b>73,6</b>				
2	Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat	PT Hutama Marga Waskita	<b>BUJT</b>					Rp. 13.454.650	Rp. 9.554.309	Rp. -
			Junction Tebing Tinggi	7,07	0,0	0,0	Operasi			
			Seksi 1 : Tebing Tinggi-Indrapura	20,40	100,0	100,0	Operasi 2023			
			Seksi 2 : Indrapura-SS Indrapura	7,90	100,0	100,0	Operasi 2023			
			Seksi 2 : SS Indrapura - Kuala Tanjung	10,15	100,0	100,0	Sudah ULF			
			Seksi 3 : Tebing Tinggi-Dolok Merawan	30,00	100,0	100,0	Operasi			
			Seksi 4 : Dolok Merawan-Sinaksak	15,63	100,0	100,0	Operasi			
			Seksi 4 : Sinaksak-Pematang Siantar	12,37	93,9	86,2	Kuartal 1 2025			
			<b>TOTAL</b>	<b>103,52</b>	<b>92,4</b>	<b>91,5</b>				
			<b>Dukungan Pemerintah</b>							
			Seksi 5 : Pematang Siantar-Seribudolok	22,30	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Seksi 6 : Seribudolok-Parapat	16,70	0,0	0,0	Setelah 2024			
<b>TOTAL</b>	<b>39,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
3	Sigli - Banda Aceh	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 : Padang Tiji-Seulimeum	24,68	79,0	90,3	2024	Rp. 12.533.551	Rp. 8.995.846	Rp. -
			Seksi 2 : Seulimeum-Jantho	6,26	100,0	100,0	Operasi 2022			
			Seksi 2 : Jantho-Indrapuri	16,37	100,0	100,0	Operasi 2021			
			Seksi 3 : Indrapuri-Blang Bintang	14,60	100,0	100,0	Operasi 2020			
			Seksi 5 : Blang Bintang-Kuto Baro	7,60	100,0	100,0	Operasi 2023			
			Seksi 6 : Kuto Baro - Baltussalam	5,11	100,0	100,0	Operasi 2023			
			<b>TOTAL</b>	<b>74,62</b>	<b>93,1</b>	<b>96,8</b>				
4	Indrapura - Kisaran	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 : Indrapura-Limapuluh	15,60	100,0	100,0	Operasi 2023	Rp. 6.048.572	Rp. 4.508.426	Rp. -
			Seksi 2 : Limapuluh-Kisaran	32,15	100,0	100,0	Operasi 2024			
			<b>TOTAL</b>	<b>47,75</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
5	Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang	PT Hutama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40,00	100,0	100,0	Operasi 2022	Rp. 80.410.000	Rp. 45.991.000	Rp. -
			Bangkinang-Pangkalan Tahap I (Bangkinang - XIII Koto Kampar)	24,70	100,0	100,0	Operasi 2024			
			Seksi Bangkinang-Pangkalan Tahap II	13,60	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Seksi Bangkinang-Pangkalan Tahap III	22,70	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Seksi Pangkalan - Payakumbuh	45,00	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Payakumbuh - Bukittinggi	32,00	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Bukittinggi - Sicincin	39,90	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Padang-Sicincin (Kapalo Hilalang)	36,60	98,3	79,1	Q4 2024			
<b>TOTAL</b>	<b>119,00</b>	<b>62,9</b>	<b>58,2</b>							
6	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Hutama Karya (Persero)	Simpang Indralaya-Prabumulih	64,50	100,0	100,0	Operasi 2023	Rp. 24.107.000	Rp. 15.675.000	Rp. -
			Prabumulih-Muara Enim	54,60	19,0	8,7	Setelah 2024			
7	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 : Lubuk Linggau-Kepahiang	54,00			Setelah 2024	Rp. 37.613.000	Rp. 24.819.000	Rp. -
			Seksi 2 : Kepahiang-Taba Penanjung	23,00			Setelah 2024			
			Seksi 3 : Taba Penanjung-Bengkulu	17,60	100,0	100,0	Operasi 2022			
8	Binjai - Langsa	PT Hutama Karya (Persero)	<b>TOTAL</b>	<b>95,8</b>				Rp. 25.847.000	Rp. 16.707.000	Rp. -
			Seksi 1 : Binjai-Stabat	12,30	100,0	100,0	Operasi 2022			
			Seksi 2 : Stabat-Kuala Bingai	7,55	100,0	100,0	Operasi 2023			
			Seksi 2 : Kuala Bingai-Tj. Pura	18,66	100,0	100,0	Operasi 2024			
			Seksi 3 : Tj. Pura-Pangkalan Brandan	18,98	99,3	97,3	Q4 2024			
			Seksi 4 : Pangkalan Brandan-Kuala Simpang	44,24	60,9	0,0	Setelah 2024			
Seksi 5 : Kuala Simpang-Langsa	29,18	100,0	0,0	Setelah 2024						
9	Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi	PT Hutama Karya (Persero)	Paket 1A: Sta -0+700 – Sta 30+100	30,80	19,9	7,1	>2024	Rp. 21.012.000	Rp. 18.531.000	Rp. -
			Paket 1B: Sta 30+100 – Sta 61+680	31,58	5,6	0,0	TW1 2026			
			Paket 2A: Sta 61+680 – Sta 97+600	37,36	12,8	0,0	TW1 2026			
			Paket 2B: Sta 97+600 – Sta 116+000	18,40	12,8	0,0	TW1 2026			
			Paket 1: IC Bayung Lencir – Sta 123+625 (Pemerintah)	7,63	100,0	100,0	Operasi			
			Paket 2: Sta 123+625 – Sta 134+629 (Pemerintah)	11,01	100,0	100,0	Operasi			
			Paket 3: Sta 134+629 – IC Tempino (Pemerintah)	15,47	100,0	100,0	Operasi			
			Paket 4: Sta 150+100 – Sta 168+590	18,49	99,5	31,8	>2024			
<b>TOTAL</b>	<b>170,73</b>	<b>39,6</b>	<b>24,7</b>							

■ Jalan Tol Beroperasi  
■ Jalan Tol Konstruksi