

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Selesai Konstruksi	Biaya (Rp Juta)		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 : Grati-Tongas	13,50	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi April 2019	Rp. 6.360.183	Rp. 4.091.672	Rp.
			Seksi 2 : Tongas-Probolinggo Barat	6,90	100,0	100,0	100,0	0,0				
			Seksi 3 : Probolinggo Barat-Probolinggo Timur	10,90	100,0	100,0	100,0	0,0				
			Seksi 4A : Probolinggo Timur - IC Gending	8,55	100,0	100,0	100,0	0,0				
			TOTAL	39,85	100,0	100,0	100,0	0,0				
2	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Seksi 1 : Gending-Kraksaan	12,88	95,8	62,5	53,0	-9,5	Desember 2024	Rp. 23.391.192	Rp. 17.103.092	Rp.
			Seksi 2 : Kraksaan-Paiton	11,20	98,0	52,1	34,8	-17,3	Desember 2024			
			Seksi 3 : Paiton-Banyuwugur	9,40	99,0	24,3	24,0	-0,3	Desember 2024			
			Seksi 3 : Banyuwugur-Besuki	16,20	96,6	24,3	24,0	-0,3	Desember 2024			
			Seksi 4 : Besuki-Situbondo	43,30	0,0	0,0	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Seksi 5 : Situbondo-Asem Bagus	16,76	0,0	0,0	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Seksi 6 : Asem Bagus-Bajulmati	37,45	0,0	0,0	0,0	0,0	Setelah 2024			
			Seksi 7 : Bajulmati-Banyuwangi/Ketapang	29,21	0,0	0,0	0,0	0,0	Setelah 2024			
			TOTAL	176,40	27,4	11,4	9,6	-1,8				

■ Jalan Tol Beroperasi
■ Jalan Tol Konstruksi