

**MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA**

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Fisik (%)	Target Selesai Konstruksi	Biaya (Rp Juta)		
								Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 : Grati-Tongas	13,50	100,0	100,0	Operasi 2019	Rp. 6.360.183	Rp. 4.091.672	Rp.
			Seksi 2 : Tongas-Probolinggo Barat	6,90	100,0	100,0				
			Seksi 3 : Probolinggo Barat-Probolinggo Timur	10,90	100,0	100,0				
			Seksi 4A : Probolinggo Timur - IC Gending	8,55	100,0	100,0				
			<b>TOTAL</b>	<b>39,85</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
2	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Seksi 1 : Gending-Kraksaan	12,88	100,0	83,0	Q1 2025	Rp. 23.391.192	Rp. 17.103.092	Rp.
			Seksi 2 : Kraksaan-Paiton	11,20	97,4	69,6	Q2 2025			
			Seksi 3 : Paiton-Banyuglugur	9,40	100,0	56,1	Q3 2025			
			Seksi 3 : Banyuglugur-Besuki	16,20	98,9	56,1	Q3 2025			
			Seksi 4 : Besuki-Situbondo	43,30	0,0	0,0	Setelah 2025			
			Seksi 5 : Situbondo-Asem Bagus	16,76	0,0	0,0	Setelah 2025			
			Seksi 6 : Asem Bagus-Bajulmati	37,45	0,0	0,0	Setelah 2025			
			Seksi 7 : Bajulmati-Banyuwangi/Ketapang	29,21	0,0	0,0	Setelah 2025			
			<b>TOTAL</b>	<b>176,40</b>	<b>27,9</b>	<b>18,6</b>				

Jalan Tol Beroperasi  
 Jalan Tol Konstruksi