

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Selesai Konstruksi	Biaya			
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah	
1	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1B : Cipinang-Jatiwaringin	3,40	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2017	Rp. 10.001.653	Rp. 5.201.229	Rp. 99.000
			Seksi 1C : Jatiwaringin-Jakasampurna							Operasi 2021			
			Seksi 1A : Koneksi Sisi Barat							Operasi 2022			
			Seksi 1A : Koneksi Sisi Timur							Operasi 2023			
			Seksi 2A : Jaka Sampurna-Kayuringin							>2024			
			Seksi 2A -Ujung : Kayuringin-Jl. Hasibuan										
Seksi 2B : Hasibuan-Tambun													
		TOTAL	24,98	47,2	47,2	47,2							
2	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Seksi 1 : Jagorawi-Raya Bogor	3,70	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2012	Rp. 3.603.158	Rp. 1.262.712	Rp. 654.918
			Seksi 2 : Raya Bogor-Kukusan							Operasi 2019			
			Seksi 3A : Kukusan-Krukut							Operasi 2023			
			Seksi 3B : Krukut-Limo							Operasi 2023			
			TOTAL							14,89			
3	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1 : Antasari-Sawangan	5,80	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2018	Rp. 6.874.477	Rp. 2.964.934	Rp. 580.448
			Seksi 2 : Brigif-Sawangan							Operasi 2020			
			Seksi 3 : Sawangan-Bojonggede							>2024			
			Seksi 4 : Bojonggede-Salabenda							>2024			
			TOTAL							28,00			
4	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Seksi 1 : JC Cimanggis-Jatikarya	3,17	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2020	Rp. 10.602.511	Rp. 5.590.732	Rp. 173.706
			Seksi 2A : Jatikarya-Cikeas							Operasi 2023			
			Seksi 2B : Cikeas-Cibitung							Q2 2024			
			TOTAL							26,47			
5	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Seksi 1 : Cibitung-Telaga Asih	3,03	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2021	Rp. 12.914.829	Rp. 7.481.411	Rp. 288.000
			Seksi 2 : Telaga Asih-Tabelang							Operasi 2022			
			Seksi 3 : Tabelang-Taruma Jaya							Operasi 2023			
			Seksi 4 : Taruma Jaya-Cilincing										
			TOTAL							34,76			
6	Serpong - Balaraja	PT Trans Bumi Serbaraja	Seksi IA : BSD-CBD	5,15	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2022	Rp. 14.369.850	Rp. 6.170.381	Rp. 3.428.338
			Seksi IB : CBD-Legok							Q1 2024			
			Seksi II : Legok-Pasir Barat							Setelah 2024			
			Seksi 2B : Pasir Barat-Balaraja							Setelah 2024			
			TOTAL							40,66			
7	Bogor Ring Road	PT Marga Sarana Jabar	Seksi 1 : Sentul Selatan-Kd. Halang	3,85	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2009	Rp. 3.709.209	Rp. 2.680.660	Rp. 77.450
			Seksi 2A : Kd. Halang-Kd. Badak							Operasi 2014			
			Seksi 2B : Kd. Badak-Sp. Yasmin							Operasi 2018			
			Seksi 3A : Sp. Yasmin-Kayu Manis							Operasi 2021			
			Seksi 3B : Kayu Manis-Salabenda							>2024			
			TOTAL							12,80			
8	6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I	PT JTD Jaya Pratama	Seksi A : Klp. Gading-Pulo Gebang	9,29	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2021	Rp. 20.731.840	Rp. 12.372.690	Rp.
			Seksi B : Semanan-Grogol							Setelah 2024			
			Seksi C : Grogol-Klp. Gading							Setelah 2024			
			TOTAL							31,17			
9	Serpong - Cinere	PT Cinere Serpong Jaya	Seksi 1 : Serpong-Pamulang	6,50	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	Operasi 2021	Rp. 3.794.011	Rp. 2.160.846	Rp.
			Seksi 2 : Pamulang-Cinere							Operasi 2023			
			STS Martadinata							Q1 2024			
			TOTAL							10,14			
10	Jakarta Cikampek II Selatan	PT Jasamarga Japek Selatan	Paket 1 : Jatisih-Setu	9,30	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>2026	Rp. 14.690.641	Rp. 8.888.792	Rp.
			Paket 2A : Setu-Sukaragam							April 2026			
			Paket 2B : Sukaragam-Sukabungah							April 2026			
			Paket 3 : Sukabungah-Kutanegara							2024			
			Paket 3 : Kutanegara-Sadang							2024			
			TOTAL							64,05			
11	Kamal - Teluknaga - Rajeg	PT Duta Graha Karya	Seksi 1 : Sedyatmo-Kosambi	5,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Januari 2025	Rp. 23.222.649	Rp. 11.268.117	Rp. 7.402.342
			Seksi 2 : Kosambi-Teluknaga							Februari 2025			
			Seksi 3 : Teluknaga-Tanjung Pasir							Oktober 2025			
			Seksi 4 : Tanjung Pasir-Kohod							Oktober 2025			
			Seksi 5 : Kohod-Surya Bahari							April 2026			
			Seksi 6 : Surya Bahari-Paku haji							April 2026			
			Seksi 7 : Pakuhaji-Mauk							April 2026			
			Seksi 8 : Mauk-Rajeg							April 2026			
			TOTAL							38,60			

■ Jalan Tol Beroperasi
■ Jalan Tol Konstruksi